

## 2021 年度广东省建筑施工特种作业人员培训中心考核考评情况汇总表

序号	考核时间	培训中心名称	考核情况	考核主要存在问题	处理措施
1	2021.12.20	茂名市建设培训学校	合格	1、防疫物资清单填写不规范； 2、个别学员档案资料未按要求填写； 3、未按协会要求进行授课师资、考评员内部学习培训； 4、微信公众号信息更新不及时； 5、报名处张贴的收费简表破损涂改； 6、信号司索工考具摆放凌乱，个别钢丝绳绳头无包扎；小吊机配重缺相应重量标识和安全色； 7、建筑电工实操场个别电箱缺电路图、日常巡检记录及相应标识； 8、信号司索工考评员李大明和建筑电工考评员王广宁考核不合格。	取消李大明信号司索工和王广宁建筑电工的考评资格，对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
2	2021.12.21	江门市建筑业协会	合格	1、禁止吸烟等禁止类安全标志已褪色； 2、建筑电工实操考具带线耳相线数量不足； 3、塔式起重机实操场电箱前堆放杂物； 4、施工升降机附着螺栓（楼梯转角处）缺保护措施； 5、信号司索工实操场处个别绳夹无规格标识。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
3	2021.12.22	肇庆市建筑安全行业协会	合格	1、未按协会要求进行授课师资、考评员内部学习培训； 2、防疫物资清单填写不规范； 3、未对协会下发的通知、文件进行归档； 4、个别学员档案资料未按要求填写； 5、建筑电工实操场处电箱每日巡查表不规范（贴于箱面）；	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
4	2021.12.22	珠海市建筑安全职业技能培训学校	优秀	1、个别学员档案资料未按要求填写； 2、学员体检电子发票未按要求进行核验； 3、建筑电工实操场地带线耳相线包扎不规范；接线端子缺标识； 4、信号司索工实操场地配重缺安全色； 5、塔式起重机实操场碰块用扎带绑扎，不规范； 6、施工升降机司机授课老师向思军考核不合格。	取消向思军施工升降机司机的授课老师资格，对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

序号	考核时间	培训中心名称	考核情况	考核主要存在问题	处理措施
5	2021.12.23	中山市建筑业协会	合格	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按协会要求进行授课师资、考评员内部学习培训；</li> <li>2、培训中心档案销毁制度不符合协会下发文件要求；</li> <li>3、课室门口消毒垫不符合要求；</li> <li>4、理论机考室门口台阶缺安全色。</li> </ul>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
6	2021.12.23	佛山市思成建设培训中心	优秀	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、学员体检电子发票未按要求进行核验；</li> <li>2、未按协会要求进行授课师资、考评员内部学习培训；</li> <li>3、学员体检材料未仔细审核；</li> <li>4、建筑电工实操考具带线耳相线长度过长。</li> </ul>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
7	2021.12.24	佛山市顺德区建设技术培训中心	合格	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、学员体检电子发票未按要求进行核验；</li> <li>2、未按协会要求进行授课师资、考评员内部学习培训；</li> <li>3、未对协会下发的通知、文件进行归档；</li> <li>4、学员体检材料未仔细审核；</li> <li>5、建筑电工考具带线耳相线不规范（相线裸露）；接线端子缺标识；</li> <li>6、普通脚手架建筑架子工示范架搭设不规范。</li> </ul>	取消建筑架子工培训考核资格，其它问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
8	2022.1.6	东莞市建筑业协会	合格	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、师资考评员内部考核资料中总结材料过于简单，应附有文字材料。</li> <li>2、理论考场管理制度未融入机考要求。</li> <li>3、爬架未设置防雷接地；施工升降机操作手柄零位保护失效；</li> <li>4、信号司索工考核吊机钢丝绳达到报废标准未更换；</li> <li>5、示范总配电箱漏电开关参数无标识；</li> <li>6、围墙边电缆架设高度不足。</li> </ul>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
9	2022.1.5	深圳建筑业协会	合格	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、档案销毁制度内容与协会要求不相符，档案保存期限有误；</li> <li>2、师资考评员考核资料过于简单，未设有内部考核方案及情况汇总材料；</li> <li>3、防疫物质台账上未设有物资库存明细；</li> <li>4、高处作业吊篮电源线架设不规范；个别分配电箱分路未标识；</li> <li>5、示范总配电箱未做重复接地；</li> <li>6、塔式起重机起重司机考核用吊斗吊环处钢丝未有护套。</li> </ul>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

序号	考核时间	培训中心名称	考核情况	考核主要存在问题	处理措施
10	2022. 1. 5	东莞市建设培训中心	不合格	<p>1、实操考场管理不到位，考场管理制度未按实际情况进行更新内容，未按实际情况采取保护措施；</p> <p>2、师资考评员考核资料与师资考评员实际操作水平不相符，内部考核前未制订相关方案和方法，仅有考核过程记录，考核后未有汇总材料；</p> <p>3、档案管理制度、档案范围及保存期限均与协会要求不相符；</p> <p>4、理论考场管理未融入理论机考内容；</p> <p>5、特种作业人员培训考核专账中含有不属于特种作业培训考核内容的支出费用，不符合专账管理要求；</p> <p>6、部分电箱缺乏日常维护造成损坏，存在极大的安全隐患；</p> <p>7、施工升降机信息牌未更新，部分安全开关未标识；</p> <p>8、普通脚手架示范架抛撑未标识；</p> <p>9、建筑电工实操场地中个别配电箱岔路缺少标识，部分考核器具存在不足；</p> <p>10、信号司索工考评员林思聪和建筑电工考评员张检秀考核不合格。</p>	取消林思聪信号司索工和张检秀建筑电工的考评资格，暂停该中心培训考核工作，要求其存在问题进行全面整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
11	2021. 12. 30	广州五羊建设机械有限公司	合格	<p>1、示范总配电箱无保护零线引出线；</p> <p>2、示范总配配电箱引出线混乱无标识，缺少照明开关箱；</p> <p>3、塔式起重机配电箱未设置防护棚；</p> <p>4、塔式起重机、施工升降机信息牌个别栏目表达不清晰；</p>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
12	2021. 12. 30	广东省建筑机械厂有限公司	优秀	<p>1、施工升降机附墙架体缺少防雷地，门式起重机道轨未接地；</p> <p>2、高处作业吊篮安拆工考核区缺少操作规程牌；</p> <p>3、普通脚手架示范架安全网合格证检测报告未悬挂；</p> <p>4、总配电房缺少标识、应急灯及有关消防设施；</p>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
13	2021. 12. 29	汕尾市建筑业协会	优秀	<p>1、爬架未设置防雷接地；示范脚手架安全网合格证检测报告未悬挂；</p> <p>2、施工升降机操作手柄零位保护失效；安全开关未标识；</p> <p>3、施工升降机、塔式起重机开关箱未做重复接地；</p> <p>4、示范电箱中个别标识错误，缺少照明开关箱；</p>	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

序号	考核时间	培训中心名称	考核情况	考核主要存在问题	处理措施
14	2021. 12. 28	汕头市建筑业协会	合格	1、个别配电箱未设隔离开关； 2、普通脚手架示范架未做防雷接地； 3、施工升降机操作手柄零位保护失效； 4、信号司索工考核用吊机电箱电源线缺少保护零线； 5、信号司索工考核器具个别未配齐； 6、建筑电工授课老师林茂考核不合格。	取消林茂建筑电工的授课老师资格，对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。