

附件：

2021 年上半年广东省建筑施工特种作业人员培训中心 考核考评情况汇总表

序号	考核时间	培训中心名称	考核结果	存在问题	处理措施
1	2021. 8. 13	广东省建筑机械厂有限公司 培训中心	优秀	1.授课师资及考核考评员交流学习档案资料不全； 2.塔式起重机幅度标牌缺失，机身电缆未有绑扎固定，个别标准节螺栓欠缺保养； 3.门式起重机及附着式升降脚手架缺少接地； 4.建筑起重信号司索工考核用吊机钢丝绳已达到报废标准未及时更换； 5.理论机考室未配备灭火器。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
2	2021. 8. 12	东莞市建筑业协会培训中心	优秀	1.定人定岗定责分工明细不清晰； 2.脚手架安全网合格证检测报告文件模糊不清； 3.脚手架扣件放置处上方的电缆未设有防护装置； 4.示范总配电箱漏电开关参数不符合规范要求； 5.建筑起重信号司索工考核用吊机绳卡安装数量不符合要求；	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

3	2021. 8. 10	深圳建筑业协会培训中心	优秀	1.培训中心组织管理架构和定人定岗定责明细分工不清晰; 2.部分规章制度内容未及时更新; 3.学员体检电子发票未加具培训中心核验意见; 4.理论机考室及配电房未配备灭火器; 5.塔式起重机开关箱缺少标识; 6.施工升降机开关箱重复接地设置不规范; 7.电工示范线路不符合要求; 8.施工升降机坠落试验数值填写有误。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
4	2021. 8. 12	东莞市建设培训中心	基本合格	1.个别塔式起重机司机班中, 安全技术交底缺少交底人签名确认; 2.个别学员体检表为复印件, 未注明体检表原件存放处; 3.《广东省建筑施工特种作业人员培训考核健康“一人一档”登记卡》未按要求规范填写; 4.个别学员学历证明不符合要求; 5.个别学员体检电子发票缺少核验人员签名; 6.学员“行程码”填写不符合要求; 7.塔式起重机检测日期未有及时更新; 8.施工升降机吊笼缺少安全开关标识; 9.示范脚手架安全网合格证检测报告未悬挂; 10.个别配电箱锁存在损坏情况。	暂停该中心培训考核工作, 要求其对存在问题进行全面整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

5	2021. 8. 11	惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会培训中心	基本合格	1.建筑电工培训考核器具未按要求更新； 2.未按要求配备理论机考室； 3.继续教育测验题缺少培训中心专项负责人签名； 4.学员体检电子发票缺少培训中心核验意见； 5.个别配电箱未按要求设置标识； 6.电工示范线路未设置照明分路； 7.施工升降机档案中缺少施工升降机维护保养记录； 8.示范架剪刀撑未按规范要求设置。	暂停该中心培训考核工作，对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
6	2021. 8. 17	佛山市思成建设培训中心	优秀	1.个别学员体检表不符合要求； 2.附着式升降脚手架支顶撑弹簧出现锈蚀的现象； 3.普通脚手架建筑架子工实操培训期间未做好培训场地围蔽工作； 4.塔式起重机维保资料中缺少安全技术交底资料。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
7	2021. 8. 19	汕尾市建筑业协会培训中心	优秀	1.考场管理制度内容未及时更新； 2.档案管理制度中缺少档案销毁相关内容； 3.脚手架示范架剪刀撑未落地，建筑电工培训使用的电动机缺少标识铭牌； 4.塔式起重机维保记录表未使用省统表。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
8	2021. 8. 18	广州五羊建设机械有限公司培训中心	合格	1.缺少 2021 年第二季度授课师资及考核考评员的考核资料； 2.建筑电工实操培训考核器具未按要求分类； 3.附着式升降脚手架倒链局部存在锈蚀现象，支座与附着架体间链接螺栓不紧固； 4.塔式起重机防坠装置使用不符合要求； 5.塔式起重机使用应急预案编写内容针对性不强。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

9	2021. 8. 16	江门市建筑业协会培训中心	合格	1.个别学员的学历证明不符合要求； 2.建筑电工考核考评员继续教育缺少影像资料存档； 3.普通脚手架示范架侧向斜撑未落地搭设； 4.塔式起重机待考区域与塔吊生产区域过于接近，未明确区域划分； 5.门式起重机端部挡块变形。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
10	2021. 8. 17	中山市建筑业协会培训中心	基本合格	1.继续教育培训考核档案中个别学员体检医院不符合要求； 2.塔式起重机未张挂电缆线； 3.施工升降机开关箱电缆线未设置防护； 5.施工升降机资料归档不规范； 6.施工升降机维保记录表未按要求填写。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。